

Termo de Convênio nº: 040/20222

SEI: 03300.0000002088/2021

Objeto: Construção do Loteamento dos pescadores e marisqueiras, as margens da Lagoa Manguaba, no Município de Pilar/AL (**150 casas**)

Valor Repasse: R\$ 15.225.963,65

Valor Contrapartida: R\$ 16.000,00

Valor Global: R\$ 15.241.963,65

RELATÓRIO SIMPLIFICADO (FÍSICO-FINANCEIRO)

VALOR RECEBIDO DO ESTADO	DATA
R\$ 553.411,35	04/07/2022
R\$ 500.000,00	29/06/2023
R\$ 1.000.000,00	18/11/2024
TOTAL: R\$ 2.053.411,35	ATÉ 18/11/2024
CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO	
R\$ 16.000,00	12/09/2024

TOTAL DE RECURSO RECEBIDO (REPASSE + CONTRAPARTDA: R\$ 2.069.411,35

VALOR UTILIZADO PAGO À CONSTRUTORA	DATA
R\$ 2.069.411,35	21/03/2024

AVANÇO FÍSICO (SEM RECURSO PARA PAGAMENTO)

VALOR EXECUTADO	DATA
R\$ 502.528,53	ATÉ 20/03/2025

Obs.:

- **Estão construídas 32 Unidades Habitacionais;**
- **Atualmente a operação encontra-se com um déficit financeiro de repasse de R\$ 502.528,53;**
- **Do valor total de repasse, o Estado falta repassar R\$ 13.172.552,3;**
- **A obra foi paralisada em razão da insuficiência de recurso.**



PILAR pra VOCÊ



PILAR pra VOCÊ



PILAR pra VOCÊ



PILAR pra VOCÊ

